



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ที่ พง ๗๒๙๐๑/๐๖๐

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๗ และได้จัดให้มีการดำเนินงานตามโครงการเป็นไตรมาส จำนวน ๔ ไตรมาส ไตรมาสละ ๓ เดือน นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการโครงการมาแล้ว ๒ ไตรมาส

๑.ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ และดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมดในไตรมาสที่ ๑ และในส่วนโครงการที่เหลือจำนวน ๖ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ ๑ นั้น ในส่วนของกอง/สำนักได้ทำการขอขยายและแก้ไขไตรมาสใหม่เพื่อมาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒

๒.ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๘ โครงการ และดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมดในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งรวมจำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ใน ไตรมาสที่ ๑ มาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ และยังคงเหลือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาสที่ ๒ อีกจำนวน ๗ โครงการและในส่วน กอง/สำนัก ที่เป็นเจ้าของโครงการอยู่ในระหว่างขอเสนอขยายและแก้ไขไตรมาสเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ต่อไป

๓.โครงการที่ดำเนินตลอดทั้งปีและมีการดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส ๑-๔ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันจำนวน ๑๐ โครงการ และได้ดำเนินการทั้ง ๑๐ โครงการ ตามระยะเวลาเป็นประจำทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการตลอดทั้งปีทั้งไตรมาสที่ ๑ และ ๒

สรุปผลการดำเนินโครงการทั้งสองไตรมาส รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐% ของโครงการทั้ง ๒ ไตรมาส

ดังนั้นเพื่อประโยชน์และให้ทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองที่ได้ดำเนินงานจำนวน ๒ ไตรมาส จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามไตรมาสเพื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองได้รับทราบและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของโครงการที่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ลุล่วงตามไตรมาสและวัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



  
( นายก่อลาภ อารีรอบ )

นิติกรปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



( นางสาวเมธาพร ชุนณรงค์ )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



  
( นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อบต.ท้ายเหมือง

ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑	โครงการรักษาน้ำรักษา รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๔.๖๙	ธ.ค. ๖๓	✓		สำนักปลัด
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยปางช้าง หมู่ ๑	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ คลส.สายห้วยกร่าง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๒๙๓,๕๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงพยาบาล ท้ายเหมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙	๑๔,๔๕๕.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ คลส.สายในไร่(นายหนัง) หมู่ที่๓	๔๙๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยท่าขอ ๒ หมู่ที่ ๕	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๘	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลท้ายเหมือง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยทับปลา หมู่ที่ ๘	๙๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	✓		กองช่าง
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๓๓,๑๙๔.๒๗	ต.ค. ๖๓	✓		กองการศึกษา
ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑๑	จัดซื้อตู้บริจาค ขนาด ๑๕๐ kg จำนวน ๑ ตู้	๑๔,๙๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๓	✓		กองคลัง
๑๒	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ รุ่น MS ๓๘๒	๒๖,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินการตามแผน.....๑๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐%.....						

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อบต.ท้ายเหมือง

ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑	โครงการเปิดตลาดแลเลท้ายเหมือง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๔		✓	สำนักปลัด
๒	โครงการ"สานต่อที่พ่อทำ"	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๔		✓	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน	๑๒,๔๒๓.๖๙	มี.ค. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๒,๖๑๔.๖๙	ม.ค - มี.ค. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อบต.ท้ายเหมือง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔		✓	สำนักปลัด
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหินสามก้อน ๑-หินสามก้อน ๒ หมู่ที่ ๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔	✓		กองช่าง
๗	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยห้วยกร่าง ๑-บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔	✓		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างระบบถังน้ำประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๗	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔		✓	กองช่าง
๙	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของ อบต.ท้ายเหมือง	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔	✓		กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตระบบประปาซอยวัดโน หมู่ที่ ๙	๖๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค. ๖๔		✓	กองช่าง
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๑๒	โครงการโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา	๒๕,๓๗๐.๖๙	ก.พ. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	ไม่ทันตามเวลาที่ขอขยาย	✓	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาพักผ่อนสำหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลท้ายเหมือง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	✓	ขยายไตรมาส๑ เป็นไตรมาส ๒	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางอเสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหลัง - ตาชัย หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	✓	ขยายไตรมาส๑ เป็นไตรมาส ๒	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยกร่าง ๒ หมู่ที่ ๒	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	✓	ขยายไตรมาส เป็นไตรมาส ๒	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสวนสุขภาพ-วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๙	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	✓	ขยายไตรมาส เป็นไตรมาส ๒	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพอุทิศ(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๔	✓	ขยายไตรมาส เป็นไตรมาส ๒	กองช่าง
ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑๙	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๓๙,๒๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๒๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	๔,๓๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๕	✓		สำนักปลัด
๒๑	จัดซื้อโต๊ะทำงานทำงาน ขนาด ๑๘๐x๑๖๐x๗๕ ซม.	๑๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๕	✓		สำนักปลัด
๒๒	จัดซื้อโต๊ะเข้म्म ขนาด ๖๐x๖๐x๗๕ ซม	๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๕	✓		สำนักปลัด
๒๓	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘๐x๔๕x๗๓ ซม	๓๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๕	✓		สำนักปลัด
๒๔	จัดซื้อผานบุกเบิก DP๒๒๔E-Heavy Plus ๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๒๕	ใบมีดต้นหน้าดิน FD๑๖๔E+FG๑๘๖F	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๒๖	จัดซื้อเครื่องกวาดถนนแบบลูกจูง ๑ ชุด	๓๗๙,๘๕๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๒๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ปั้มน้ำบาดาล) จำนวน ๒ ชุด	๗๖,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๒๘	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๘๒๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๔		✓	กองช่าง
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๘ โครงการ ดำเนินการตามแผน.....๒๑.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๗๕.๐๐%.....						

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อบต.ท้ายเหมือง

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ตามแผน	ไม่ตามแผน	
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๙๐๔,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๓๔๒,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		สำนักปลัด
๖	โครงการสานต่อที่พ่อทำในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๘๐,๖๓๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่สถานศึกษาในเขตอบต.	๑,๐๒๕,๑๖๗.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่	๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	✓		กองการศึกษา
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการตามแผน.....๑๐.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....						